

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL: JOÃO FERNANDES PITANGUI
MUNICÍPIO / DISTRITO: ARINOS MG COMUNIDADE BARREIRO PRETO OU RIO CLARO

SRE: UNAJ
ENDEREÇO:

SERVIÇOS: REFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	4.464,72	5.486,25	0,93%	100,00%	5.486,25	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5.486,25
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	8.405,10	10.328,19	1,76%	100,00%	10.328,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10.328,19
3	TRABALHOS EM TERRA	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUIROS E CONTENÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
5	SUPERESTRUTURA	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
6	ALVENARIA	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
7	COBERTURA E FORRO	171.434,70	210.658,96	35,82%	50,00%	105.329,48	25,00%	52.664,74	25,00%	52.664,74	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	210.658,96
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.798,36	19.413,02	3,30%	25,00%	4.853,26	25,00%	4.853,26	25,00%	4.853,26	25,00%	4.853,26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19.413,02
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6.373,33	7.831,55	1,33%	25,00%	1.957,89	25,00%	1.957,89	25,00%	1.957,89	25,00%	1.957,89	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7.831,55
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	40.276,02	49.491,17	8,42%	25,00%	12.372,79	25,00%	12.372,79	25,00%	12.372,79	25,00%	12.372,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49.491,17
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	4.359,27	5.356,67	0,91%	0,00%	0,00	50,00%	2.678,33	50,00%	2.678,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5.356,67
13	FERRAGENS	5.334,94	6.555,57	1,11%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.555,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6.555,57
14	REVESTIMENTO	15.363,18	18.878,28	3,21%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	9.439,14	50,00%	9.439,14	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18.878,28
15	PIÇOS E RODAPÉS	129.678,81	159.349,32	27,10%	0,00%	0,00	25,00%	39.837,33	50,00%	79.674,66	25,00%	39.837,33	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	159.349,32
16	VIDROS	756,16	929,17	0,16%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	929,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	929,17
17	PINTURA	38.263,68	47.018,41	8,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	23.509,20	50,00%	23.509,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47.018,41
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	1.004,82	1.234,72	0,21%	0,00%	0,00	100,00%	1.234,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.234,72
19	DIVERSOS	6.193,47	7.610,54	1,29%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	3.805,27	50,00%	3.805,27	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7.610,54
20	QUADRA	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	22.278,74	27.376,12	4,66%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	27.376,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27.376,12
22	LIMPEZA	4.968,35	6.105,11	1,04%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.105,11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6.105,11
23	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	3.630,06	4.460,62	0,76%	23,86%	0,00	0,00%	0,00	19,66%	0,00	0,00%	4.460,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.460,62
TOTAL ACUMULADO		478.583,71	588.083,66	100,00%	23,86%	140.327,85	43,52%	255.926,91	81,76%	480.813,88	100,00%	588.083,66	100,00%	588.083,66	100,00%	588.083,66	588.083,66

LOCAL / DATA: ARINOS-MG - 01/09/2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Paulo Roberto da Silveira

REPRESENTANTE LEGAL: Marcilio Alisson Fonseca de Almeida

Paulo Roberto da Silveira
Engenheiro FND - CREF 17567

RS