

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

PM: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (ARINOS)		VALOR:		R\$ 271.232,96		DATA: 19/04/2022
OBRA: QUARTEL 2° PEL PM/64CIA				PRAZO DA OBRA: 03 MESES		
LOCAL: AV. ARISTÓTELES FERNANDES VALADARES						
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,56%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 1.516,88	R\$ 1.516,88		
2	SUPERESTRUTURA	Físico %	2,09%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 5.669,51	R\$ 5.669,51		
3	ALVENARIA	Físico %	9,43%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 25.568,22	R\$ 25.568,22		
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	14,02%		20,00%	80,00%
		Financeiro	R\$ 38.028,59		R\$ 7.605,72	R\$ 30.422,87
5	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	Físico %	5,76%		60,00%	40,00%
		Financeiro	R\$ 15.633,49		R\$ 9.380,09	R\$ 6.253,40
6	ESQUADRIA	Físico %	13,43%		100,00%	
		Financeiro	R\$ 36.437,90		R\$ 36.437,90	
7	REVESTIMENTO	Físico %	10,97%		80,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 29.742,25		R\$ 23.793,80	R\$ 5.948,45
8	PISO	Físico %	16,51%		70,00%	30,00%
		Financeiro	R\$ 44.774,48		R\$ 31.342,14	R\$ 13.432,35
9	DINTIURA	Físico %	14,68%			100,00%

	FINTECIMA	Financeiro	R\$ 39.808,65			R\$ 39.808,65
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	11,38%	30,00%	30,00%	40,00%
		Financeiro	R\$ 30.878,33	R\$ 9.263,50	R\$ 9.263,50	R\$ 12.351,3314
11	LIMPEZA	Físico %	1,17%			100,00%
		Financeiro	R\$ 3.174,66			R\$ 3.174,66
TOTAL		Físico %	100,00%	15,49%	43,44%	41,07%
		Financeiro	R\$ 271.232,96	R\$ 42.018,10	R\$ 117.823,15	R\$ 111.391,71

ARINOS/MG - 19 DE ABRIL DE 2022

ENG.CIVIL GERALDO RESENE DA SILVA JUNIOR
CREA MG-256476/D