

**ANEXO III**  
**RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO**  
(Artigo 45, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000)

<b>BAIRRO</b>	<b>OBRA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b>	<b>% EXECUTADA</b>	<b>MEDIDO R\$</b>	<b>SALDO R\$</b>
Centro	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE FARMÁCIA DE TODOS	Em fase de execução final	SES	99,99%	152.263,86	com saldo de rendimentos na c/c - haverá aditivo para o muro
Bairro Crispim Santana	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA MULHER	Em fase de execução final	FNS( MINISTÉRIO DA SAÚDE)	71",00%	357.384,16	35.652,62 + ADITIVO aguardando liberação de recurso
PRIMAVERA	CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ-ESCOLAR PROINFÂNCIA TIPO II	Em execução	FNDE	35,84"%	370.624,01	881.112,72
JD PAULISTA	CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ-ESCOLAR PROINFÂNCIA TIPO I	Paralizada?? Em execução	FNDE	70,90%	526.369,70	162.121,01
CENTRO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA		MINISTÉRIO DA SAÚDE	77,52%	195.640,14	169.147,79
CENTRO	REFORMA E AMPLIAÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	Em execução/reprogramação	MINISTÉRIO DO TURISMO	34,08	103.526,24	200.267,03
ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ARINOS. ESTRADA ARINOS/SAGARANA	EM ANÁLISE	MAPA	36,23%	91.334,68	164.523,23 em análise de reprogramação para licitar novamente
ASSENTAMENTO CHICO MENDES	CONSTRUÇÃO UBS CHICO MENDES	CONCLUÍDO	FNS( MINISTÉRIO DA SAÚDE)	99,36%	334.833,09	69.675,41 aguardando liberação de recurso
COMUNIDADE PEDRINHAS/RANCHARIA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA PRINCESA ISABEL	Paralisada / aguardando licitar o saldo remanescente da obra	FNDE	59,44%	265.585,90	224.851,89
BAIRRO CRISPIM SANTANA	AMPLIAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PAC 2	Concluída, com parte de rendimentos a ser utilizado	FUNASA	100%		a ser utilizado na ampliação de meta
CENTRO	IMPLANTAÇÃO DE INFR. ESPORTIVA - QUADRA / QUADRA AO LADO DA PREFEITURA	Em execução, aguardando liberação de recurso para continuação	MINISTÉRIO DO ESPORTE	64,78%	168.235,80	128.648,06
PRIMAVERA E CENTRO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF BAIRRO PRIMAVERA I	Paralisada, aguardando liberação de recurso para continuação	SETOP/MGI	50,00%	454.724,61	454.724,61